

# ÚJABB ÜTEMHEZ ÉRKEZIK A PETŐFI UTCAI VÍZIKÖZMŰ-REKONSTRUKCIÓ KIVITELEZÉSE

A Petőfi utcában február óta ütemezetten zajlanak a szennyvízvezetékek rekonstrukciós munkálatai. A Kolozsvár utcától a Kodály Zoltán utcai körforgalomig tartó szakaszon 2023. december végéig bezárólag 5 ütemben valósulnak meg a fejlesztések az utóbbi évek egyik legnagyobb, mintegy 3 milliárd forintból megvalósuló víziközmű-rekonstrukció, a **KEHOP-2.1.11-21-2022-00014** azonosítószámú, **„Víziközmű-hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécssett”** elnevezésű projekt keretében. A Petőfi utcában a munkálatoknak köszönhetően a közmű-infrastruktúra fejlesztése mellett összesen 814 m hosszban újul meg a teljes utca burkolata is.

A Petőfi utcában már befejeződött az I. ütem a 6-os úttól délre, valamint a II. ütem a 6-os úttól északra az Erreth Lajos utcáig tartó szakaszon. Jelenleg a III. ütem építési munkálatai zajlanak, az Erreth Lajos utca és a Hungária utca között. **A III. ütem kivitelezési munkálatai tervezetten 2023. július 14-én fejeződtek volna be, viszont a kivitelezésnél munkafolyamatok átütemezésére került sor**, miszerint a Petőfi utca Szigeti úti végén a kivitelezés során 2 aknát és hozzá kapcsolódó bekötéseket tárt fel a kivitelező. **Az átütemezés miatt ezért a munkaterületet – az eredeti július 14-i dátumhoz képest – a kivitelező csak néhány nap csúszással, de legkésőbb július 20-ig tudja visszaadni a forgalomnak.** A megoldás előnye, hogy a területet a Petőfi utcai munkálatok utolsó ütemének befejezése után nem kell újra lezárni.

**Jó hírünk viszont, hogy a Petőfi utcán délről északi irányba haladva ütemezetten megvalósul az I-II-III. ütemek által érintett területek végleges helyreállítása, aszfaltozása.** Az utcaszakaszon várhatóan augusztus végére, iskolakezdésre egy teljesen megújult úton közlekedhetünk majd. A Petőfi utca helyreállítási munkálatai két ütemben az alábbiak szerint zajlanak majd: 2023. július 10. – augusztus 4. között a Petőfi utca Kolozsvár utca és az Erreth Lajos utca közötti szakaszának, július közepétől augusztus 25-ig pedig az Erreth Lajos és a Hungária utca közötti szakasznak helyreállítására kerül sor.

A nyári szünetre és az ideiglenes forgalomtechnikára való tekintettel, az előzetesen tervezett IV. ütem és az V. ütem munkálatai felcserélődnek, így először a Petőfi utca Kodály Zoltán utcai körforgalom és Őz utca közötti szakasz megújítása valósulhat meg, hogy a szakasz kivitelezése tervezetten az iskolakezdésre befejeződhessen, majd ezután az Őz utca és a Hungária utca közötti szakasz az őszi időszakra marad, amely már csak részleges korlátozással fog járni.

## **A VÍZIKÖZMŰ-REKONSTRUKCIÓ KÖVETKEZŐ ÜTEME:**

**A rekonstrukció következő üteme 2023. július 17-én 12 órakor kezdődik és várhatóan augusztus végére, az iskolakezdésre be is fejeződik.**

**A Petőfi utca Őz utca és a Kodály Zoltán utcai körforgalom közötti szakaszának víziközmű-rekonstrukciós munkálatai** jelzőlámpás irányítással, váltakozó irányú forgalom mellett valósulnak meg **a Petőfi utca 17. és a Petőfi utca 3. szám között.** A munkálatok ideje alatt jellemzően útszűkületre és 30 km/óra sebességkorlátozásra, valamint úton folyó munkavégzésre kell számítani.

A beruházás során az út közepén, 3 méteres mélységben futó gerincvezetékét béleléses technológiával korszerűsítik a szakemberek, a csatlakozó vezetéseket pedig cserélni szükséges nyíltárkos technológiával. A fejlesztés minden szempontból hasznos az itt élők számára, hiszen amellet, hogy hatékonyabbá válik a szolgáltatás, csökkenthető a meghibásodások, így az emiatt szükséges útlezárások, felbontások száma is a jövőben.

A felújítással érintett szakaszon a kivitelezés idején a gyalogos forgalom az utca két oldali járdáján haladhat, a kerékpárosok a terelőutakat használhatják.

A Kodály Zoltán utcai körforgalom és Őz utca közötti szakasz munkálatainak utolsó két hetében, előreláthatólag **augusztus közepétől kezdődően** további két ideiglenes forgalomtechnikai változás várható:

- az Alkotmány utcát érintő bekötés miatt is ideiglenes lezárásra lehet számítani. A lezárás által az Alkotmány utca nyugati vége zsákutcává válik, az Alkotmány utcából a Hungária utcára történő kihajtás a Kóczián Sándor utcán keresztül lesz lehetséges;
- a Kodály Zoltán utcai körforgalomban a kivitelezési technológia miatt is részleges korlátozásra lesz szükség, mivel a meglévő vezeték bélelését végzi a kivitelező. A bélelés két akna között történik és mivel az egyik akna a körforgalomban helyezkedik el, ezért a munkálatokhoz a bélelést végző gépnek a körforgalomban kell felállnia. Ez a munkafolyamat – amelyet tervek szerint hétvégén fog végezni a kivitelező – részlegesen korlátozza majd a forgalmat, így a csuklós autóbuszok, nagyobb tehergépjárművek itt nem tudnak elfordulni, de a személyautók számára ez a korlátozás nem okoz majd problémát.



## PARKOLÁS:

A Kodály Zoltán utcai körforgalom és Óz utca közötti szakasz korlátozásokkal érintett területe a II.A díjzónába tartozik. Az érvényes bérlettel rendelkezők a munkálatok ideje alatt a szektoron belül, a Nagy Jenő utca nyugati szakaszán és a Steinmetz kapitány téren ingyen várakozhatnak.

A kivitelezési munkálatok ideje alatt a kommunális hulladékelszállítás rendje nem változik, a területre a hulladékszállító járművek zavartalanul be tudnak jutni.

A fent megjelölt időszakban a víziközmű-rekonstrukciós projekthez kapcsolódóan a város más pontjain is számítani lehet forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra, ezekről és a projekt részleteiről további információk az alábbi honlapon találhatóak:

[pecs.hu/kehop-2-1-11-21-2022-00014](https://pecs.hu/kehop-2-1-11-21-2022-00014)

Felhívjuk a közlekedők figyelmét arra, hogy a munkálatok ideje alatt a forgalomtól ideiglenesen elzárt területeket ne használják. Egyrészt mert a munkaterületen a munkagépek folyamatosan mozgásban vannak, és balesetveszélyes, másrészt a KRESZ szabályai is tiltják azt.

Az egész várost érintő útfelújításokkal és lezárásokkal kapcsolatban az erre a célra létrehozott weboldalon találhatnak részletes tájékoztatást: [pecsiutfelujitasok.hu](https://pecsiutfelujitasok.hu) Ezen kívül a társaság közösségi oldalán ([facebook.com/biokom](https://facebook.com/biokom)) figyelemfelhívó videókkal is tájékoztatjuk a lakosságot.

Az aktuális útfelújításokról folyamatosan frissítjük az online navigációs felületeket. Javasoljuk, hogy használják ezeket az eszközöket.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók és a területet használók mindennapjait, és kéri a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkálatok idején körültekintően és fokozott türelemmel közlekedjenek.

A teljes közmű-infrastruktúra fejlesztés projekt megvalósítása tervezetten 2023. év végéig tart.



**Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
köszöni a lakók és a közlekedők  
együttműködését és türelmét,  
amellyel segítik a beruházás  
megvalósulását.

**SZÉCHENYI 2020**



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**Európai Unió**  
Kohéziós Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**